

监理日志

项目名称：常州九洲裕光前黄一期 30MW 鱼塘水面光伏发电项目					
日期:2017 年 02 月 23 日,星期四		天气:阴,温度:1℃~8℃,风向风力:北风 3~4 级			
一、施工内容					
施工部位	施工内容			资源投入量	
4#/5#光伏区安装	支架、组件安装			65 人	
光伏区土建	集电线路中间接头检查井、箱变二次找平			6 人	
二、施工进度					
施工部位	施工内容			完成情况	
4#/5#光伏区安装	支架、组件安装			18 组	
光伏区土建	集电线路中间接头检查井砌筑、箱变二次找平			砌筑完成	
三、施工质量问题					
责任单位	施工部位	施工内容	存在问题	评判标准	处理情况
/	/	/	/	/	/
四、监理工作情况					
组织单位	参与单位	工作部位	工作内容	工作结果	
九洲裕光	武进建工、常州正衡、苏文电能、箱变厂家	4#箱变	箱变设备故障排查	故障原因现场设备无法确定。设备拟明日返厂检修；另把 11#未投箱变更换至 4#位，保证现场发电量	
五、签发监理文件台账					
文件编号	文件标题	接收单位	是否回复		
/	/	/	/		
六、之前问题整改复查情况					

施工部位	存在问题	复查情况	整改实效
/	/	/	/
七、工程照片			
			
4#箱变故障现场排查			
本日监理人员	储乐峰、李仓立、李明君		