

监理日志

项目名称：常州九洲裕光前黄一期 30MW 鱼塘水面光伏发电项目					
日期:2017 年 02 月 25 日, 星期六		天气:晴,温度:1℃~13 风向风力:北风 3~4 级			
一、施工内容					
施工部位	施工内容			资源投入量	
4#/5#光伏区安装	支架、组件安装			193 人	
光伏区电气	低压电气施工			35	
光伏区土建	升压站围墙外电缆沟砌筑			4 人	
二、施工进度					
施工部位	施工内容			完成情况	
4#/5#光伏区安装	支架、组件安装			42 组	
光伏区电气	低压电气施工			5#子阵电缆敷设完成	
光伏区土建	升压站围墙外电缆沟砌筑			完成	
三、施工质量问题					
责任单位	施工部位	施工内容	存在问题	评判标准	处理情况
/	/	/	/	/	/
四、监理工作情况					
组织单位	参与单位	工作部位	工作内容	工作结果	
/	/	/	/	/	
五、签发监理文件台账					
文件编号	文件标题		接收单位	是否回复	
/	/		/	/	
六、之前问题整改复查情况					
施工部位	存在问题		复查情况	整改实效	
/	/		/	/	
七、工程照片					



组件安装

本日监理人员

储乐峰、李仓立、李明君