

监理日志

项目名称：常州九洲裕光前黄一期 30MW 鱼塘水面光伏发电项目					
日期:2017 年 02 月 28 日, 星期二		天气:晴,温度:3℃~16 风向风力:北风 3~4 级			
一、施工内容					
施工部位		施工内容		资源投入量	
4#/5#光伏区安装		支架、组件安装		193 人	
光伏区电气		低压电气施工		35	
光伏区土建		电缆检查井压顶浇筑		5 人	
二、施工进度					
施工部位		施工内容		完成情况	
4#/5#光伏区安装		支架、组件安装		59 组	
光伏区电气		低压电气施工		11#子阵电缆头制作完成 50%	
光伏区土建		电缆检查井压顶浇筑		完成	
三、施工质量问题					
责任单位	施工部位	施工内容	存在问题	评判标准	处理情况
武进建工	5#箱变	防火封堵	封堵不彻底	/	现场完善封堵
四、监理工作情况					
组织单位	参与单位	工作部位	工作内容	工作结果	
常州正衡	九洲裕光、武进 建工	5#子阵	并网送电	并网 4 路	
五、签发监理文件台账					
文件编号	文件标题	接收单位	是否回复		
/	/	/	/		
六、之前问题整改复查情况					
施工部位	存在问题	复查情况	整改实效		
/	/	/	/		
七、工程照片					



组件安装

本日监理人员

储乐峰、李仓立、李明君