

监理日志

项目名称：常州九洲裕光前黄一期 30MW 鱼塘水面光伏发电项目					
日期:2017 年 03 月 06 日, 星期一		天气:晴,温度:5℃~10℃,风向风力:北风 4~5 级			
一、施工内容					
施工部位		施工内容		资源投入量	
4 区/5 区光伏安装		支架、组件安装		165 人	
光伏区电气		低压电气施工		35 人	
光伏区土建		排水闸支模		2 人	
二、施工进度					
施工部位		施工内容		完成情况	
4 区/5 区光伏区安装		支架、组件安装		59 组	
光伏区电气		低压电气施工		11#子阵完成、7: 8#子阵电缆敷设完成 85%	
光伏区土建		排水闸支模		完成 1 座	
三、施工质量问题					
责任单位	施工部位	施工内容	存在问题	评判标准	处理情况
/	/	/	/	/	/
四、监理工作情况					
组织单位	参与单位	工作部位	工作内容	工作结果	
常州正衡	/	/	/	/	
五、签发监理文件台账					
文件编号	文件标题	接收单位	是否回复		
/	/	/	/		
六、之前问题整改复查情况					
施工部位	存在问题	复查情况	整改实效		
/	/	/	/		
七、工程照片					

监理员：储乐峰李仓立李明军



排水闸支模

本日监理人员

储乐峰、李仓立、李明君

监理员：储乐峰李仓立李明军