

监理日志

项目名称：常州九洲裕光前黄一期 30MW 鱼塘水面光伏发电项目					
日期:2017 年 03 月 14 日, 星期二		天气:晴,温度 2℃~13℃,风向: 北风: 风力:2~3 级			
一、施工内容					
施工部位	施工内容			资源投入量	
4 区光伏安装	支架、组件安装			85 人	
4 区、5 区光伏电气	低压电气施工			35 人	
1 区 2 区消缺	支架、组件			40 人	
场区防雷接地	接地网			15 人	
光伏区土建	排水闸			2 人	
二、施工进度					
施工部位	施工内容			完成情况	
4 区光伏区安装	支架、组件安装			20 组 99%	
光伏区电气	低压电气施工			90%	
光伏区土建	五区排水闸支模			30%	
厂区防雷接地	接地网			20%	
三、施工质量问题					
责任单位	施工部位	施工内容	存在问题	评判标准	处理情况
武进建工	一、四、五区	支架、组件消缺	/	/	消缺中
四、监理工作情况					
组织单位	参与单位	工作会议	工作内容	工作结果	
/	/	/	/	/	
正衡监理、九洲裕光	九洲裕光、武进建工	业主会议室	接地专项施工及箱变故障处理措施	接地施工方案已确定、箱变返厂	
五、签发监理文件台账					

文件编号	文件标题	接收单位	是否回复
/	/	/	/
六、之前问题整改复查情况			
施工部位	存在问题	复查情况	整改实效
支架.组件	拉撑未紧捆、桩帽防腐、组件平整	处理中	处理中
			
箱变故障分析及处理协调会			
本日监理人员	储乐峰、李仓立、李明君		