

监理日志

项目名称：常州九洲裕光前黄一期 30MW 鱼塘水面光伏发电项目					
日期:2017 年 03 月 15 日, 星期三		天气:晴,温度 2℃~16℃,风向: 北风: 风力:2~3 级			
一、施工内容					
施工部位	施工内容			资源投入量	
光伏区	4 区支架、组件安装			20 人	
光伏区	4 区低压电气施工			35 人	
光伏区	支架、组件消缺			40 人	
光伏区	接地网			15 人	
光伏区	5 区排水闸			2 人	
二、施工进度					
施工部位	施工内容			完成情况	
光伏区	4 区支架、组件安装			9 组 100%	
光伏区	4 区低压电气施工			90%	
光伏区	5 区排水闸支模			75%	
光伏区	接地网			25%	
三、施工质量问题					
责任单位	施工部位	施工内容	存在问题	评判标准	处理情况
武进建工	一、四、五区	支架、组件消缺	消缺缓慢	/	消缺中
四、监理工作情况					
组织单位	参与单位	工作场所	工作内容	工作结果	
/	/	/	/	/	
正衡监理	九州裕光, 武进建工	7#子阵	7#箱变	并网	
五、签发监理文件台账					
文件编号	文件标题	接收单位	是否回复		

/	/	/	/
---	---	---	---

六、之前问题整改复查情况

施工部位	存在问题	复查情况	整改实效
支架:组件	拉撑未紧捆、桩帽防腐、组件平整	处理中	处理中



7#箱变并网前检查

本日监理人员	储乐峰、李仓立
--------	---------