

监理日志

项目名称：常州九洲裕光前黄一期 30MW 鱼塘水面光伏发电项目					
日期:2017 年 03 月 17 日, 星期五		天气:多云: ,温度 5℃~15℃,风向: 东南风: 风力:3~4 级			
一、施工内容					
施工部位	施工内容			资源投入量	
光伏区	主接地网机械挖沟			2 台	
光伏区	低压电气施工			35 人	
光伏区消缺	支架、组件			40 人	
光伏区	主接地网			15 人	
光伏区土建	排水闸			/	
二、施工进度					
施工部位	施工内容			完成情况	
4 区、5 区	主接地网挖沟			35%	
光伏区电气	低压电气施工			95%	
光伏区土建	排水闸			/	
厂区防雷接地	接地网			35%	
三、施工质量问题					
责任单位	施工部位	施工内容	存在问题	评判标准	处理情况
武进建工	四区	低压电器	电缆敷设不规范	电缆敷设规范	责令在桥架盖板覆盖前进行整理
武进建工	二区	接地网	养殖区接地敷设跨距过大	接地规范	协调该处接地走向改为地埋
四、监理工作情况					
组织单位	参与单位	工作会议	工作内容	工作结果	
/	/	/	/	/	
五、签发监理文件台账					

文件编号	文件标题	接收单位	是否回复
/	/	/	/
六、之前问题整改复查情况			
施工部位	存在问题	复查情况	整改实效
支架:组件	拉撑未紧捆、桩帽防腐、组件平整	处理中	处理中
 巡查低压敷设线路 20170317			
本日监理人员	储乐峰、李仓立		