

监理日志

项目名称：常州九洲裕光前黄一期 30MW 鱼塘水面光伏发电项目					
日期:2017 年 03 月 27 日, 星期一		天气.: 晴, ,温度 4℃~21℃,风向: 西南风: 风力:3~4 级			
一、施工内容					
施工部位	施工内容		资源投入量		
光伏区	主接地网机械挖沟		1 台		
光伏区	主接地网		30 人		
光伏区消缺	支架、组件		30 人		
光伏区增补区	支架、组件		40 人		
二、施工进度					
施工部位	施工内容		完成情况		
光伏区	主接地网挖沟		95%		
厂区防雷接地	接地网		65%		
光伏区增补区	支架、组件		40%		
三、施工质量问题					
责任单位	施工部位	施工内容	存在问题	评判标准	处理情况
武进建工	一、四、五区	支架、组件消缺	通病	图纸	消缺中
四、监理工作情况					
组织单位	参与单位	工作地点	工作内容	工作结果	
九州裕光	省质检, 武进建工, 苏文, 监理	场区, 升压站	检查	质量检查完成	
五、签发监理文件台账					
文件编号	文件标题	接收单位	是否回复		
/	/	/	/		
六、之前问题整改复查情况					
施工部位	存在问题	复查情况	整改实效		

/	/	/	/
无			
本日监理人员	储乐峰、李仓立		