

监理日志

项目名称：常州九洲裕光前黄一期 30MW 鱼塘水面光伏发电项目					
日期:2017 年 04 月 1 日, 星期六		天气.: 多云, ,温度 6℃~19℃,风向: 北风: 风力:3~4 级			
一、施工内容					
施工部位	施工内容		资源投入量		
光伏区	主接地网回填沟		1 台		
光伏区	主接地网		15 人		
光伏区消缺	支架、组件		25 人		
光伏区增补区	支架、组件		40 人		
二、施工进度					
施工部位	施工内容		完成情况		
光伏区	主接地网回填沟		65%		
厂区防雷接地	接地网		88%		
光伏区增补区	支架、组件		66%		
三、施工质量问题					
责任单位	施工部位	施工内容	存在问题	评判标准	处理情况
太平阳	光伏区	换箱变	/	/	更换
武进建工	一、四、五区	支架、组件消缺	通病	图纸	消缺中
四、监理工作情况					
组织单位	参与单位	工作地点	工作内容	工作结果	
常州正衡	武进建工、九洲裕光	业主会议室	监理例会	下发第一次监理初验整改单	
五、签发监理文件台账					
文件编号	文件标题	接收单位	是否回复		
2017 第 001 号	质量整改通知单	武进建工	/		
六、之前问题整改复查情况					

施工部位	存在问题	复查情况	整改实效
电缆桥架	未固定	整改中	未完成
 桥架无固定螺栓 20170401			
本日监理人员	储乐峰、李仓立		