

监理日志

项目名称：常州九洲裕光前黄一期 30MW 鱼塘水面光伏发电项目					
日期:2017 年 04 月 02 日, 星期日		天气: 晴, 温度 8℃~22℃, 风向: 南风: 风力: 4~5 级			
一、施工内容					
施工部位	施工内容			资源投入量	
光伏区	主接地网回填沟			1 台	
光伏区	主接地网			15 人	
光伏区消缺	支架、组件			25 人	
光伏区增补区	支架、组件			40 人	
二、施工进度					
施工部位	施工内容			完成情况	
光伏区	主接地网回填沟			70%	
厂区防雷接地	接地网			90%	
光伏区增补区	支架、组件			68%	
三、施工质量问题					
责任单位	施工部位	施工内容	存在问题	评判标准	处理情况
/	/	/	/	/	/
武进建工	一、四、五区	支架、组件消缺	通病	图纸	消缺中
四、监理工作情况					
组织单位	参与单位	工作地点	工作内容	工作结果	
常州正衡	/	光伏区 1 区	巡视	基本正常	
五、签发监理文件台账					
文件编号	文件标题	接收单位	是否回复		
/	/	/	/		
六、之前问题整改复查情况					

施工部位	存在问题	复查情况	整改实效
/	/	/	/
 桥架跨距过长造成连接处变形，需采取补救措施			
本日监理人员	储乐峰、李仓立		