

监理日志

项目名称：常州九洲裕光前黄一期 30MW 鱼塘水面光伏发电项目					
日期:2017 年 04 月 03 日, 星期一		天气: 晴, 温度 10℃~25℃, 风向: 东南风: 风力: 4~5 级			
一、施工内容					
施工部位	施工内容			资源投入量	
光伏区	主接地网回填沟			1 台	
光伏区	主接地网			15 人	
光伏区消缺	支架、组件			20 人	
光伏区增补区	支架、组件			40 人	
二、施工进度					
施工部位	施工内容			完成情况	
光伏区	主接地网回填沟			75%	
厂区防雷接地	接地网			93%	
光伏区增补区	支架、组件			70%	
三、施工质量问题					
责任单位	施工部位	施工内容	存在问题	评判标准	处理情况
武进建工	一、四、五区	支架、组件消缺	通病	图纸	消缺中
四、监理工作情况					
组织单位	参与单位	工作地点	工作内容	工作结果	
/	/	/	/	/	
五、签发监理文件台账					
文件编号	文件标题	接收单位	是否回复		
/	/	/	/		
六、之前问题整改复查情况					
施工部位	存在问题	复查情况	整改实效		

/	/	/	/
 主接地网防腐			
本日监理人员		储乐峰、李仓立	