

监理日志

项目名称：常州九洲裕光前黄一期 30MW 鱼塘水面光伏发电项目					
日期:2017 年 04 月 11 日, 星期二		天气.: 多云, ,温度 8℃~15℃,风向: 北风: 风力:3~4 级			
一、施工内容					
施工部位	施工内容		资源投入量		
光伏区	主接地网回填沟		/		
光伏区	主接地网		10 人		
光伏区消缺	支架、组件		20 人		
光伏区增补区	支架、组件		20 人		
增补区	箱变		/		
二、施工进度					
施工部位	施工内容		完成情况		
光伏区	主接地网回填沟		90%		
厂区防雷接地	接地网		96%		
光伏区增补区	支架、组件		75%		
增补区箱变	支模		50%		
三、施工质量问题					
责任单位	施工部位	施工内容	存在问题	评判标准	处理情况
武进建工	一、四、五区	支架、组件消缺	通病	图纸	消缺中
四、监理工作情况					
组织单位	参与单位	工作地点	工作内容	工作结果	
/	/	/	/	/	
五、签发监理文件台账					
文件编号	文件标题	接收单位	是否回复		
/	/	/	/		

六、之前问题整改复查情况			
施工部位	存在问题	复查情况	整改实效
/	/	/	/
 子阵接地未与主接地网连接			
本日监理人员	李仓立、严足贤		