

监理日志

项目名称：常州九洲裕光前黄一期 30MW 鱼塘水面光伏发电项目					
日期:2017 年 04 月 13 日, 星期四		天气: 晴, 温度 12℃~2℃, 风向: 南风: 风力:4~5 级			
一、施工内容					
施工部位	施工内容			资源投入量	
光伏区	主接地网回填沟			1 台	
光伏区	主接地网			10 人	
光伏区消缺	支架、组件			10 人	
光伏区增补区	支架、组件			20 人	
增补区	箱变			/	
二、施工进度					
施工部位	施工内容			完成情况	
光伏区	主接地网回填沟			100%	
厂区防雷接地	接地网			98%	
光伏区增补区	支架、组件			77%	
增补区箱变	支模			50%	
三、施工质量问题					
责任单位	施工部位	施工内容	存在问题	评判标准	处理情况
武进建工	一、四、五区	支架、组件消缺	通病	图纸	消缺中
四、监理工作情况					
组织单位	参与单位	工作地点	工作内容	工作结果	
正衡监理	九洲裕光、九州运维、武进建工	二、四区光伏区	光伏单元验收	局部整改	
五、签发监理文件台账					
文件编号	文件标题	接收单位	是否回复		
/	/	/	/		

六、之前问题整改复查情况

施工部位	存在问题	复查情况	整改实效
/	/	/	/



斜拉杆未紧固、组件线需要整理

本日监理人员	储乐峰、李仓立、严足贤
--------	-------------