

## 监理日志

项目名称：常州九洲裕光前黄一期 30MW 鱼塘水面光伏发电项目					
日期:2017 年 04 月 18 日, 星期二		天气: 晴、,温度 14℃~28℃,风向: 西风: 风力:4~5 级			
一、施工内容					
施工部位	施工内容			资源投入量	
光伏区消缺	支架、组件			10 人	
光伏区增补区	支架、组件			10 人	
增补区	箱变			道路影响浇筑	
光伏区	桩加固			4 人	
二、施工进度					
施工部位	施工内容			完成情况	
光伏区增补区	支架、组件			80%	
增补区箱变	一层支模			100%	
光伏区桩	五区桩加固			70%	
三、施工质量问题					
责任单位	施工部位	施工内容	存在问题	评判标准	处理情况
武进建工	一、四、五区	支架、组件消缺	通病	图纸	消缺中
四、监理工作情况					
组织单位	参与单位	工作地点	工作内容	工作结果	
正衡监理	九洲裕光、九州运维、武进建工	九洲裕光项目部	落实二、四区、初验出现的问题	4/25 号完成	
五、签发监理文件台账					
文件编号	文件标题		接收单位	是否回复	
/	/		/	/	
六、之前问题整改复查情况					

施工部位	存在问题	复查情况	整改实效
/	/	/	/
本日监理人员	储乐峰、李仓立、		