

监理日志

项目名称：常州九洲裕光前黄一期 30MW 鱼塘水面光伏发电项目					
日期:2017 年 04 月 26 日, 星期三		天气: 阴转多云、,温度 11℃~19℃,风向: 东北风: 风力: 4~5 级			
一、施工内容					
施工部位		施工内容		资源投入量	
光伏区消缺		初验消缺		10 人	
增补区		组件安装		0 人	
增补区		箱变		道路影响浇筑	
/		/		/	
二、施工进度					
施工部位		施工内容		施工进度	
增补区		组件安装		现场无组件影响安装	
增补区箱变		一层支模		100%	
三、施工质量问题					
责任单位	施工部位	施工内容	存在问题	评判标准	处理情况
武进建工	四、五区	全部验收	通病	图纸	整改
四、监理工作情况					
组织单位	参与单位	工作地点	工作内容	工作结果	
正衡监理	九洲裕光、九洲运维、武进建工	四、五区	验收	没通过	
五、签发监理文件台账					
文件编号	文件标题	接收单位	是否回复		
/	/	/	/		
六、之前问题整改复查情况					
施工部位	存在问题	复查情况	整改实效		

/	/	/	/
---	---	---	---



防腐没做、接地断开

本日监理人员	李仓立、
--------	------