

监理日志

项目名称：常州九洲裕光前黄一期 30MW 鱼塘水面光伏发电项目					
日期:2017 年 05 月 27 日, 星期六		天气:： 晴、20℃～32℃,风向： 南风： 风力:3～4 级			
一、施工内容					
施工部位	施工内容			资源投入量	
二期工程	打桩			打桩机 1 台	
二期工程	敷设低压电缆			6 人	
二期工程	GPS 定桩位			0 人	
二、施工进度					
施工部位	施工内容			施工进度	
二期工程	打桩			45 根	
二期工程	敷设低压电缆组串线连接			85%	
三、施工质量问题					
责任单位	施工部位	施工内容	存在问题	评判标准	处理情况
/	/	/	/	/	/
四、监理工作情况					
组织单位	参与单位	工作地点	工作内容	工作结果	
/	/	/	/	/	
五、签发监理文件台账					
文件编号	文件标题		接收单位	是否回复	
/	/		/	/	
六、之前问题整改复查情况					
施工部位	存在问题		复查情况	整改实效	
/	/		/	/	

本日监理人员	李仓立、