

监理日志

项目名称：常州九洲裕光前黄一期 30MW 鱼塘水面光伏发电项目					
日期:2017 年 06 月 19 日, 星期一		天气: 阵雨、温度: 22℃~26℃, 风向: 东南风: 风力: 3~4 级			
一、施工内容					
施工部位	施工内容			资源投入量	
二期工程	打桩			打桩机 0 台	
21#箱变	下雨绑扎二层钢筋			4 人	
21#箱变	下雨浇筑砼			6 人	
21#箱变	二层基础支模			2 人	
二、施工进度					
施工部位	施工内容			施工进度	
二期工程	打桩			0 根	
21#箱变	绑扎钢筋			100%	
21#箱变	二层基础支模			100%	
21#箱变	现浇砼			100#	
三、施工质量问题					
责任单位	施工部位	施工内容	存在问题	评判标准	处理情况
/	/	/	/	/	/
四、监理工作情况					
组织单位	参与单位	工作地点	工作内容	工作结果	
九洲新能源	武进建工、苏文、正衡	九洲新能源会议室	专题会议 630 并网	实施中...	
五、签发监理文件台账					
文件编号	文件标题	接收单位	是否回复		
/	/	/	/		

六、之前问题整改复查情况			
施工部位	存在问题	复查情况	整改实效
/	/	/	/
 下雨浇筑砼傍站 20170619 下雨傍站浇筑砼 20170619			
本日监理人员	李仓立、		