

监 理 日 记 ()

日期： 2017 年 01 月 01 日

天气： 晴

星期： 日

气温： 5-13°

工程名称： 常州九洲裕光新能源有限公司常州前黄一期 30MW 鱼塘水面光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	<p>1、1#组件安装完成 84%，4#组件安装完成 17% 。</p> <p>2、光伏区桥架铺设、5#完成 28%，4#完成 16%.</p> <p>3、4#立柱焊接完成 38%，安装支架完成 43%</p> <p>现场抽查所施工项目满足设计及规范要求</p>		
	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	武 进 建 工	<p>1、安装人员 93 人。</p> <p>2、光伏区电气外围安装调试人员 8 人。</p>	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		陈 渝 李仓立 储乐峰	
记录人:陈 渝		总监理工程师:李维军	