

# 监 理 日 记 (        )

日期: 2017 年 02 月 13 日

天气: 晴

星期: 一

气温: 2-13°

工程名称: 常州九洲裕光新能源有限公司常州前黄一期 30MW 鱼塘水面光伏发电项目

|                            |                                                                                                                                                                       |                                                  |  |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | <p>1、1#组件安装完成 95% 。</p> <p>2、5#立柱焊接完成 75%，安装支架完成 65%，组件安装完成 45%</p> <p>3、4#立柱焊接完成 56%，安装支架完成 50%，组件安装完成 38%</p> <p style="text-align: center;">现场抽查所施工项目满足设计及规范要求</p> |                                                  |  |
|                            | 承<br>包<br>单<br>位                                                                                                                                                      | 施<br>工<br>内<br>容<br>及<br>进<br>度                  |  |
|                            | 武<br>进<br>建<br>工                                                                                                                                                      | <p>1、安装人员 80 人。</p> <p>2、光伏区电气外围安装调试人员 10 人。</p> |  |
| 其<br>它<br>事<br>项           |                                                                                                                                                                       |                                                  |  |
| 本日现场监理人员                   |                                                                                                                                                                       | 陈 渝    李仓立    储乐峰                                |  |
| 记录人:陈    渝                 |                                                                                                                                                                       | 总监理工程师:李维军                                       |  |

江苏省建设厅监制