

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 02 月 15 日

天气: 晴

星期: 三

气温: 7-16°

工程名称: 常州九洲裕光新能源有限公司常州前黄一期 30MW 鱼塘水面光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、5#立柱焊接完成 80%，安装支架完成 71%，组件安装完成 49%。 2、4#立柱焊接完成 65%，安装支架完成 54%，组件安装完成 42%。 3、组件到场两车，一车 780 片共 1560 片。 4、11-10、10-9、9-8、7-6、17-16、16-15、14-13 各箱变主电缆铺设。 现场抽查所施工项目满足设计及规范要求		
	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	武 进 建 工	1、安装人员 80 人。 2、光伏区电气外围安装调试人员 10 人。 3、电缆铺设人员 10 人。	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		陈 渝 李仓立 储乐峰	
记录人:陈 渝		总监理工程师:李维军	