

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 02 月 16 日

天气：小雨

星期: 四

气温: 8-16°

工程名称: 常州九洲裕光新能源有限公司常州前黄一期 30MW 鱼塘水面光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、5#立柱焊接完成 83%，安装支架完成 74%，组件安装完成 50%。 2、4#立柱焊接完成 67%，安装支架完成 56%，组件安装完成 44%。 3、组件到场两车，一车 780 片共 1560 片。		
	现场抽查所施工项目满足设计及规范要求		
	承包 单位	施工内容及进度	
	武进建 工	1、安装人员 100 人。 2、光伏区电气外围安装调试人员 10 人。	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		陈 渝	李仓立 储乐峰
记录人:陈 渝		总监理工程师:李维军	

江苏省建设厅监制