

监 理 日 记 ()

日期: 2016 年 9 月 30 日

天气: 中雨

星期: 五

气温: 20-24°

工程名称: 常州九洲裕光新能源有限公司常州前黄一期 30MW 鱼塘水面光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、 因下雨要求施工方现场抽水人员用电、防滑注意安全。 2、 管桩材料到场 140 根 (6.5m A) 抽检合格。		
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	武 进 建 工	1、 现场 2#、5#用抽水机排涝。 2、 3# 两台抽水泵在公路西面鱼塘排水。 3、 管桩 (建华) 材料到场 140 根 (6.5m A) 卸入 2#完成。	
其 它 事 项	1# 因西面小河水位过高, 河水倒灌, 现场去两台挖掘机紧急堵漏、排涝。		
本日现场监理人员		陈 渝 李仓立 储乐峰	
记录人: 陈 渝		总监理工程师: 李维军	

江苏省建设厅监制