

监 理 日 记 ()

日期: 2016 年 10 月 9 日

天气: 多云

星期: 日

气温: 15-23°

工程名称: 常州九洲裕光新能源有限公司常州前黄一期 30MW 鱼塘水面光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、要求施工方现场抽水人员用电注意安全。 2、升压站地梁浇注完成。 3、管桩材料到场 132 根 (6.5m A) 现场抽查合格。 4、2#打桩 200 根 (6.5m A)、5#打桩 100 根 (6.5m A) 抽查合格 5、1#平整鱼梗		
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	武 进 建 工	1、现场 1#3 台抽水机、2#3 台抽水机、5#3 台抽水机、4#3 台抽水机总共 12 台抽水机排涝。 2、升压站地梁浇注、来了 40 方料、一台压力车人员 8 人。 3、管桩材料到场 (三合) 三车一车 44 根总共 132 根 (6.5m A) 卸车完毕。 4、1#打桩机 1 台、2#打桩机 3 台、5#打桩机 2 台。 5、两台挖掘机、一台推土机平整 1#鱼梗。	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		陈 渝	李仓立 储乐峰
记录人: 陈 渝		总监理工程师: 李维军	

江苏省建设厅监制