

监 理 日 记 ()

日期: 2016 年 10 月 12 日

天气: 阴

星期: 三

气温: 16-19°

工程名称: 常州九洲裕光新能源有限公司常州前黄一期 30MW 鱼塘水面光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	<p>1、要求施工方现场抽水人员用电注意安全。</p> <p>2、管桩材料到场 110 根 (6.5m A)、196 根 (6m A) 现场抽查合格。</p> <p>3、升压站主体框架柱子浇注完成。</p> <p>4、1#打桩 50 根 (6m A)、2#打桩 100 根 (6.5m A)、5#打桩 100 根 (6.5m A) 抽查合格</p> <p>5、现场对 (建华) (广豪) (永联) (三合) 四家管桩材料进行抽检只有 (三合) 存在质量问题。</p> <p>6、4#平整道路。</p>	
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	武 进 建 工	<p>1、现场 2#2 台抽水机、5#3 台抽水机、4#3 台抽水机总共 8 台抽水机排涝。</p> <p>2、升压站主体框架柱子浇注, 人员 17 人。</p> <p>3、管桩材料到场 (建华) 一车 70 根 (6.5m A) (嘉善) 一车 40 根 (6.5m A) (广豪) 两车一车 98 根总共 196 (6m A) 卸车完毕。</p> <p>4、1#打桩机 2 台、2#打桩机 2 台、5#打桩机 3 台。</p> <p>5、一台挖掘机、一台压路机平整 4#道路。</p>
其 它 事 项		
本日现场监理人员		陈 渝 李仓立 储乐峰
记录人: 陈 渝		总监理工程师: 李维军