

监 理 日 记 ()

日期: 2016 年 10 月 15 日

天气: 阴

星期: 六

气温: 19-21°

工程名称: 常州九洲裕光新能源有限公司常州前黄一期 30MW 鱼塘水面光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、要求施工方现场抽水人员用电注意安全。 2、管桩材料到场 380 根 (6.5m A) 现场抽查合格。 3、1#打桩 120 根 (6m A)、2#打桩 150 根 (6.5m A)、5#打桩 100 根 (6.5m A) 抽查合格。 4、4#平整道路。		
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	武 进 建 工	1、现场 2#2 台抽水机、5#3 台抽水机、4#3 台抽水机总共 8 台抽水机排涝。 2、管桩材料到场 (嘉善) 6 车一车 40 根总共 240 根 (6.5m A) (建华) 两车一车 70 根总共 140 根 (6.5m A) (广豪) 三车一车 98 根总共 294 根 (6m A) 卸车完毕。 3、1#打桩机 2 台、2#打桩机 3 台、5#打桩机 3 台。 4、一台挖掘机平整 4#道路。	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		陈 渝 李仓立 储乐峰	
记录人: 陈 渝		总监理工程师: 李维军	

江苏省建设厅监制