

监 理 日 记 ()

日期: 2016 年 10 月 24 日

天气: 阴

星期: 一

气温: 19-23°

工程名称: 常州九洲裕光新能源有限公司常州前黄一期 30MW 鱼塘水面光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、要求施工方现场抽水人员用电注意安全。 2、支架材料到场前撑 582 支、后撑 574 支、斜梁 101、横梁 (1) 100 支、横梁 (2、3) 200 支、横梁 (4) 185 支、横梁连接件 1003 支、抱箍 1130 支、檩托 720 支。 3、一#打桩 40 根 (6m A)，五#打桩 30 根 (6.5m A)。		
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	武 进 建 工	1、现场 2#2 台抽水机、5#4 台抽水机、4#4 台抽水机总共 10 台抽水机排涝。 2、支架材料到场一车卸车完毕。 3、5#一台打桩机打桩，1#一台打桩机打桩。	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		陈 渝 李仓立 储乐峰	
记录人: 陈 渝		总监理工程师: 李维军	

江苏省建设厅监制