

监 理 日 记 ()

日期: 2016 年 11 月 4 日

天气: 晴

星期: 五

气温: 10-20°

工程名称: 常州九洲裕光新能源有限公司常州前黄一期 30MW 鱼塘水面光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、要求施工方现场抽水人员用电注意安全。 2、2#立柱焊接完成 20%，5#立柱焊接完成 15%。 3、1#箱变基础支模完成，19#箱变基础支模完成，13#箱变基础支模完成 35%，12#箱变基础支模完成 25%。 4、升压站主变基础绑钢筋 60%完成。 5、1#打桩 165 根 (6m A)、4#打桩 122 根 (6.5m A)、5#打桩 55 根 (6.5m A) 抽查合格。		
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	武 进 建 工	1、现场 2#2 台抽水机、5#4 台抽水机、4#4 台抽水机总共 10 台抽水机排涝。 2、现场 2#安装支架人员焊工 5 个, 安装工 10 个, 1 台发电机。5#安装支架人员焊工 2 个, 安装工 8 个, 1 台发电机。 3、1#打桩机 2 台、4#打桩机 1 台、5#打桩机 2 台。 4、箱变基础支模人员 8 个。 5、1#、2#主变基础绑扎钢筋人员 10 人。	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		陈 渝 李仓立 储乐峰	
记录人:陈 渝		总监理工程师:李维军	

江苏省建设厅监制