

# 监 理 日 记 (            )

日期: 2016 年 11 月 10 日

天气: 小雨

星期: 四

气温: 8-17°

工程名称: 常州九洲裕光新能源有限公司常州前黄一期 30MW 鱼塘水面光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	<p>1、要求施工方现场抽水人员用电注意安全。</p> <p>2、2#立柱焊接完成 85%，5#立柱焊接完成 50%，1#立柱焊接完成 30%。</p> <p>3、2#安装支架完成 15%，5#安装支架完成 15%。</p> <p>4、1#打桩 100 根（6m A）、4#打桩 100 根（6.5m A）、5#打桩 100 根（6.5m A）抽查合格。</p> <p>5、现场到一车六角螺栓验收合格。</p> <p>6、管桩材料到场 392 根（6m A）现场抽查合格。</p>	
	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	武 进 建 工	<p>1、现场 2#2 台抽水机、5#4 台抽水机、4#4 台抽水机总共 10 台抽水机排涝。</p> <p>2、现场 2#安装支架人员焊工 5 个, 安装工 10 个, 4 台发电机。5# 安装支架人员焊工 4 个, 安装工 12 个, 1 台发电机, 1#安装支架人员焊工 2 个。</p> <p>3、1#打桩机 2 台、4#打桩机 2 台、5#打桩机 2 台。</p> <p>4、现场到一车六角螺栓卸车完成。</p> <p>5、管桩材料到场（广豪）四车一车 98 根总共 392 根（6m A）卸车完毕。</p>
其 它 事 项		
本日现场监理人员	陈 渝    李仓立    储乐峰	

记录人:陈 渝

总监理工程师:李维军

江苏省建设厅监制