

监 理 日 记 ()

日期: 2016 年 11 月 14 日

天气: 晴

星期: 一

气温: 12-21°

工程名称: 常州九洲裕光新能源有限公司常州前黄一期 30MW 鱼塘水面光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、要求施工方现场抽水人员用电注意安全。 2、4#立柱焊接完成 10%，5#立柱焊接完成 73%，1#立柱焊接完成 50%。 3、2#安装支架完成 29%，5#安装支架完成 27%，1#安装支架完成 10% 4、升压站电控楼接地网完成 80%，主变接地网完成 70% 5、檩条（3）材料到场 300 支，檩条（4）材料到场 900 支，立柱材料到场 1000 支，斜支撑到场 600 支。		
	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	武 进 建 工	1、现场 2#2 台抽水机、5#4 台抽水机、4#4 台抽水机总共 10 台抽水机排涝。 2、现场 2#安装支架人员焊工 5 个，安装工 10 个，4 台发电机。5#安装支架人员焊工 4 个，安装工 12 个，1 台发电机，1#安装支架人员焊工 2 个。 3、升压站电控楼，主变接地网人员 9 人。 4、支架材料到场两车卸车完成	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		陈 渝 李仓立 储乐峰	
记录人:陈 渝		总监理工程师:李维军	

江苏省建设厅监制