

# 监 理 日 记 (       )

日期: 2016 年 11 月 21 日

天气: 小雨

星期: 一

气温: 10-17°

工程名称: 常州九洲裕光新能源有限公司常州前黄一期 30MW 鱼塘水面光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	<p>1、要求施工方现场抽水人员用电注意安全。</p> <p>2、接地网已完成 85%，各焊接点达搭接面，防腐达到要求。</p> <p>3、4#立柱焊接完成 19%，5#立柱焊接完成 77%，1#立柱焊接完成 58%。</p> <p>4、2#安装支架完成 45%，5#安装支架完成 37%，1#安装支架完成 18%</p> <p>5、檩条（3）材料到场 300 支，檩条（4）材料到场 600 支，抱箍到场 800 支，组件材料到场 26 箱（I3）现场箱体完好。</p> <p>6、电气外围预埋件完成 5%。</p>		
	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	武 进 建 工	<p>1、现场 2#2 台抽水机、5#4 台抽水机、4#4 台抽水机总共 10 台抽水机排涝。</p> <p>2、组件材料到场一车，支架材料到场三车卸车完毕。</p> <p>3、接地网人员现场 6 人，支架焊接人员 16 人，安装人员 32 人。</p> <p>4、电气外围预埋件人员 8 人</p>	
其 它 事 项			
	本日现场监理人员 陈 渝    李仓立    储乐峰		
	记录人:陈 渝		总监理工程师:李维军