

监 理 日 记 ()

日期: 2016 年 11 月 22 日

天气: 小雨

星期: 二

气温: 8-15°

工程名称: 常州九洲裕光新能源有限公司常州前黄一期 30MW 鱼塘水面光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	<p>1、要求施工方现场抽水人员用电注意安全。</p> <p>2、4#立柱焊接完成 20%，5#立柱焊接完成 78%，1#立柱焊接完成 59%。</p> <p>3、2#安装支架完成 50%，5#安装支架完成 39%，1#安装支架完成 20%</p> <p>4、檩条（2）材料到场 600 支，檩条（4）材料到场 800 支，抱箍到场 800 支，组件材料到场 26 箱（I3）现场箱体完好。</p> <p>5、电气外围预埋件完成 7%。</p>	
	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	武 进 建 工	<p>1、现场 2#2 台抽水机、5#4 台抽水机、4#4 台抽水机总共 10 台抽水机排涝。</p> <p>2、组件材料到场一车，支架材料到场两车卸车完毕。</p> <p>3、接地网人员现场 6 人，支架焊接人员 16 人，安装人员 32 人。</p> <p>4、电气外围预埋件人员 8 人</p>
其 它 事 项		
本日现场监理人员	陈 渝 李仓立 储乐峰	
记录人:陈 渝	总监理工程师:李维军	