

监 理 日 记 ()

日期: 2016 年 11 月 27 日

天气: 晴

星期: 日

气温: 3-13°

工程名称: 常州九洲裕光新能源有限公司常州前黄一期 30MW 鱼塘水面光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	<p>1、要求施工方现场抽水人员用电注意安全。</p> <p>2、4#立柱焊接完成 25%，5#立柱焊接完成 80%，1#立柱焊接完成 63%。</p> <p>3、2#安装支架完成 60%，5#安装支架完成 43%，1#安装支架完成 25%</p> <p>4、电气外围预埋件完成 30%。</p> <p>5、高压室电缆支架已完成，支架接地以完成。</p> <p>6、预埋配电箱完成 45%。</p> <p>7、管桩材料到场 188 (6.5m A) 现场抽查合格。</p> <p>8、逆变器，汇流箱材料到场 7309 支抽查合格。</p>		
	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	武 进 建 工	<p>1、现场 2#2 台抽水机、5#4 台抽水机、4#4 台抽水机总共 10 台抽水机排涝。</p> <p>2、接地网人员现场 8 人，支架焊接人员 16 人，安装人员 83 人。</p> <p>3、电气外围预埋件人员 8 人。</p> <p>4、逆变器，汇流箱支架材料到场两车，管桩到场两车以卸车完成。</p> <p>5、整修主道路。</p>	
其 它 事 项			
	本日现场监理人员	陈 渝 李仓立 储乐峰	
	记录人:陈 渝	总监理工程师:李维军	