

监 理 日 记 ()

日期: 2016 年 11 月 28 日

天气: 晴

星期: 一

气温: 4-15°

工程名称: 常州九洲裕光新能源有限公司常州前黄一期 30MW 鱼塘水面光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	<p>1、要求施工方现场抽水人员用电注意安全。</p> <p>2、4#立柱焊接完成 27%，5#立柱焊接完成 81%，1#立柱焊接完成 65%。</p> <p>3、2#安装支架完成 62%，5#安装支架完成 44%，1#安装支架完成 30%。</p> <p>4、人字构架材料到场，抽查合格。</p> <p>5、电气外围人字构架竖立 3 个，构架柱底部未灌注混凝土，已发监理通知单，要求尽快整该。</p>		
	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	武 进 建 工	<p>1、现场 2#2 台抽水机、5#4 台抽水机、4#4 台抽水机总共 10 台抽水机排涝。</p> <p>2、接地网人员现场 8 人，支架焊接人员 16 人，安装人员 83 人。</p> <p>3、电气外围预埋件人员 8 人。</p> <p>4、人字构架材料到场两车以卸车完成。</p> <p>5、整修主道路。</p>	
其 它 事 项			
本日现场监理人员	陈 渝 李仓立 储乐峰		
记录人:陈 渝	总监理工程师:李维军		