

# 监 理 日 记 (            )

日期: 2016 年 12 月 7 日

天气: 晴

星期: 三

气温: 4-12°

工程名称: 常州九洲裕光新能源有限公司常州前黄一期 30MW 鱼塘水面光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、要求施工方现场抽水人员用电注意安全。</li> <li>2、4#立柱焊接完成 44%，1#立柱焊接完成 86%。</li> <li>3、2#安装支架完成 90%，5#安装支架完成 63%，1#安装支架完成 60%。</li> <li>4、1#组件安装完成 35%，2#组件安装完成 56%，5#组件安装完成 37%。</li> <li>5、电气外围钢构件接地安装完成 68%，主变附件安装完成 90%。</li> <li>6、电缆沟电缆铺设完成 45%，SVG 到场以就位。</li> </ol>	
	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	武 进 建 工	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、现场 2#2 台抽水机、5#4 台抽水机、4#4 台抽水机总共 10 台抽水机排涝。</li> <li>2、接地网人员现场 8 人，支架焊接人员 16 人，安装人员 83 人。</li> <li>3、电气外围预埋件人员 10 人。</li> <li>4、SVG 到场就位。</li> </ol>
其 它 事 项		
本日现场监理人员	陈 渝    李仓立    储乐峰	
记录人:陈 渝	总监理工程师:李维军	