

监 理 日 记 ()

日期: 2016 年 12 月 9 日

天气: 晴

星期: 五

气温: 4-18°

工程名称: 常州九洲裕光新能源有限公司常州前黄一期 30MW 鱼塘水面光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、要求施工方现场抽水人员用电注意安全。 2、4#立柱焊接完成 46%，1#立柱焊接完成 88%。 3、2#安装支架完成 95%，5#安装支架完成 66%，1#安装支架完成 64%。 4、1#组件安装完成 40%，2#组件安装完成 70%，5#组件安装完成 43%。 5、电气外围 SVG 附件安装完成 30%。 6、电缆沟电缆铺设完成 65%。		
	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	武 进 建 工	1、现场 2#2 台抽水机、5#4 台抽水机、4#4 台抽水机总共 10 台抽水机排涝。 2、接地网人员现场 8 人，支架焊接人员 16 人，安装人员 83 人。 3、电气外围预埋件人员 18 人。	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		陈 渝 李仓立 储乐峰	
记录人:陈 渝		总监理工程师:李维军	

江苏省建设厅监制