

监 理 日 记 ()

日期: 2016 年 12 月 10 日

天气: 阴

星期: 六

气温: 6-11°

工程名称: 常州九洲裕光新能源有限公司常州前黄一期 30MW 鱼塘水面光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	<ol style="list-style-type: none"> 1、要求施工方现场抽水人员用电注意安全。 2、1#立柱焊接完成 90%。 3、5#安装支架完成 68%, 1#安装支架完成 66%。 4、1#组件安装完成 43%, 2#组件安装完成 75%, 5#组件安装完成 45%。 5、电气外围 SVG 附件安装完成 80%。 6、电缆沟电缆铺设完成 75%。 7、光伏区电缆铺设 2#完成 20% 	
	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	武 进 建 工	<ol style="list-style-type: none"> 1、现场 2#2 台抽水机、5#4 台抽水机、4#4 台抽水机总共 10 台抽水机排涝。 2、接地网人员现场 8 人, 支架焊接人员 16 人, 安装人员 83 人。 3、电气外围预埋件人员 18 人。
其 它 事 项	江苏东电电力安装有限公司报验试验室资质无 CMA 认证	
本日现场监理人员		
陈 渝 李仓立 储乐峰		
记录人: 陈 渝		总监理工程师: 李维军