

监 理 日 记 ()

日期: 2016 年 12 月 12 日

天气: 阴

星期: 一

气温: 4-11°

工程名称: 常州九洲裕光新能源有限公司常州前黄一期 30MW 鱼塘水面光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、光伏区铺设接地网、2#完成 40%、1#完成 20% 2、光伏区桥架铺设、2#完成 60%、1#完成 40%。 3、1#组件安装完成 50%，2#组件安装完成 85%，5#组件安装完成 48% 4、升压站电力变压器、电抗器、互感器、六氟化硫断路器及附件安装完成 70%安 装。 5、电气设备接地完成 80%，控制电缆铺设及连接完成 30%、输出线路安装 完成 80% 现场抽查所施工项目满足设计及规范要求		
	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	武 进 建 工	1、接地网人员现场 8 人，安装人员 93 人。 2、电气外围安装人员 26 人。	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		陈 渝 李仓立 储乐峰	
记录人:陈 渝		总监理工程师:李维军	

江苏省建设厅监制