

监 理 日 记 ()

日期: 2016 年 12 月 15 日

天气: 晴

星期: 四

气温: 0-10°

工程名称: 常州九洲裕光新能源有限公司常州前黄一期 30MW 鱼塘水面光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、光伏区铺设接地网、2#完成 46%、1#完成 27% 2、光伏区桥架铺设、2#完成 68%、1#完成 48%。 3、1#组件安装完成 56%，2#组件安装完成 89%，5#组件安装完成 52% 4、控制电缆铺设及连接完成 60%、输出线路安装完成 88% 现场抽查所施工项目满足设计及规范要求		
	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	武 进 建 工	1、接地网人员现场 8 人，安装人员 93 人。 2、电气外围安装人员 26 人。	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		陈 渝 李仓立 储乐峰	
记录人:陈 渝		总监理工程师:李维军	