

监 理 日 记 ()

日期: 2016 年 12 月 16 日

天气: 晴

星期: 五

气温: 0-10°

工程名称: 常州九洲裕光新能源有限公司常州前黄一期 30MW 鱼塘水面光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、光伏区桥架铺设、2#完成 75%、1#完成 50%。 2、1#组件安装完成 58%，2#组件安装完成 90%，5#组件安装完成 54% 。 3、主变单体空负载检测、电流及电压互感器误差校验、SF6 高压开关特性测试。 4、主变耐压试验。 现场抽查所施工项目满足设计及规范要求		
	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	武 进 建 工	1、接地网人员现场 8 人，安装人员 93 人。 2、电气外围安装人员 26 人。检测人员 4 人。	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		陈 渝 李仓立 储乐峰	
记录人:陈 渝		总监理工程师:李维军	

江苏省建设厅监制