

监 理 日 记 ()

日期: 2016 年 12 月 18 日

天气: 晴

星期: 日

气温: 7-14°

工程名称: 常州九洲裕光新能源有限公司常州前黄一期 30MW 鱼塘水面光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、光伏区铺设接地网、2#完成 75%、1#完成 45%。 2、光伏区桥架铺设、2#完成 89%、1#完成 57%。 3、1#组件安装完成 63%，2#组件安装完成 96%，5#组件安装完成 58% 。 4、独立避雷针安装完成。 5、控制电缆连接与各控制柜接线完成 80%。 现场抽查所施工项目满足设计及规范要求		
	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	武 进 建 工	1、接地网人员现场 8 人，安装人员 93 人。 2、电气外围安装人员 26 人。检测人员 4 人。	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		陈 渝 李仓立 储乐峰	
记录人:陈 渝		总监理工程师:李维军	

江苏省建设厅监制