

监 理 日 记 ()

日期: 2016 年 12 月 22 日

天气: 阴

星期: 四

气温: 2-9°

工程名称: 常州九洲裕光新能源有限公司常州前黄一期 30MW 鱼塘水面光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、光伏区铺设接地网、2#完成 90%。 2、光伏区桥架铺设、1#完成 70% 3、1#组件安装完成 70%，5#组件安装完成 65% 。 4、设备调试，外线输出母线接入站内。 现场抽查所施工项目满足设计及规范要求		
	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	武 进 建 工	1、接地网人员现场 8 人，安装人员 93 人。 2、电气外围安装人员 35 人，调试人员 8 人。	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		陈 渝 李仓立 储乐峰	
记录人:陈 渝		总监理工程师:李维军	

江苏省建设厅监制