

# 监 理 日 记 (       )

日期: 2016 年 12 月 27 日

天气: 晴

星期: 二

气温: 3-9°

工程名称: 常州九洲裕光新能源有限公司常州前黄一期 30MW 鱼塘水面光伏发电项目

|                            |  |   |  |
|----------------------------|--|---|--|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | <p>1、光伏区铺设接地网、2#完成 30%。</p> <p>2、光伏区桥架铺设、1#完成 80%</p> <p>3、1#组件安装完成 76%，5#组件安装完成 70% 。</p> <p>4、设备调试。</p><br><p>现场抽查所施工项目满足设计及规范要求</p> |   |  |
|                            | 承<br>包<br>单<br>位   | 施<br>工<br>内<br>容<br>及<br>进<br>度                                   |  |
|                            | 武<br>进<br>建<br>工   | <p>1、接地网人员现场 8 人，安装人员 93 人。</p> <p>2、电气外围安装人员 35 人，调试人员 20 人。</p> |  |
| 其<br>它<br>事<br>项           |  |   |  |
| 本日现场监理人员                   |  | 陈 渝    李仓立    储乐峰   |  |
| 记录人:陈 渝                    |  | 总监理工程师:李维军  |  |