

# 监 理 日 记 (            )

日期: 2016 年 12 月 29 日

天气: 晴

星期: 四

气温: 0-6°

工程名称: 常州九洲裕光新能源有限公司常州前黄一期 30MW 鱼塘水面光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	<p>1、10KV 箱变冷备用转运行。</p> <p>2、110KV 九州 7783 线线路及母线冲击送电 3 次、1 主变冲击送电 5 次、35KVI 段母线冲击送电 3 次、35KV 各进线及设备受电，升压站受电完成。</p> <p>3、光伏区 35KV 箱变、母线及逆变器、汇流箱冲击送电 3 次，光伏区受电完成。</p> <p style="text-align: center;">现场抽查所施工项目满足设计及规范要求</p>		
	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	武 进 建 工	电气外围安装人员 35 人，调试人员 20 人，运维人员 4 人	
其 它 事 项			
本日现场监理人员	陈 渝    李仓立    储乐峰		
记录人:陈 渝	总监理工程师:李维军		