

监 理 日 记 ()

日期: 2016 年 11 月 11 日

天气: 晴

星期: 五

气温: 9-18°

工程名称: 常州九洲裕光新能源有限公司常州前黄一期 30MW 鱼塘水面光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	<p>1、要求施工方现场抽水人员用电注意安全。</p> <p>2、2#立柱焊接完成 90%，5#立柱焊接完成 60%，1#立柱焊接完成 40%。</p> <p>3、2#安装支架完成 20%，5#安装支架完成 20%。</p> <p>4、1#打桩 50 根 (6m A)、4#打桩 50 根 (6.5m A)、5#打桩 20 根 (6.5m A) 抽查合格。</p>	
	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	武 进 建 工	<p>1、现场 2#2 台抽水机、5#4 台抽水机、4#4 台抽水机总共 10 台抽水机排涝。</p> <p>2、现场 2#安装支架人员焊工 5 个, 安装工 10 个, 4 台发电机。5#安装支架人员焊工 4 个, 安装工 12 个, 1 台发电机, 1#安装支架人员焊工 2 个。</p> <p>3、1#打桩机 2 台、4#打桩机 2 台、5#打桩机 2 台。</p>
其 它 事 项		
本日现场监理人员 陈 渝 李仓立 储乐峰		
记录人: 陈 渝		总监理工程师: 李维军

江苏省建设厅监制