

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 10 月 13 日

星期: 五

工程名称: 郭明采光光伏并网发电项目.

天气: 多云
气温: 0° - 17°

监
理
工
作
情
况

北台子光伏电站现阶段的施工内容. C30 商砼.
发电机一台. 拖动泵一台. 人数 12 人. 管理人员 2 人. 今天已
结束. 共完成 274 组板.
中午 12:30 分. 监理例会. 强调监理站所提的问题
狠抓整改. 并且对 2 地以上. 质量. 进度. 材料等
控制. (对总包的要求).

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

施
工
情
况

江
苏
启
安.

- ①. 北台子光伏电站现阶段的施工.
- ②. 7-2 号光伏电站 12 号地体组件安装施工.
- ③. 3-2 号光伏电站 2 号地体组件安装施工.
- ④. 3-2 号光伏电站新增的组件安装施工.

其
它
事
项

安全无事故.

本日现场监理人员

2 号光伏. 3 号光伏.

记录人:

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):