

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 10 月 17 日

星期: 二

工程名称: 胡埭和武原村同安项目

天气: 多云
气温: 10-15

监
理
工
作
情
况

下午继续跟进32号地块及电缆桥架
安装. 12号地块组件安装施工等检查.
王三沟光伏场区混泥土浇筑施工. C30. 商砼.
搅拌机. 吊车一台. 人数12人. 管理人员2人. 部分
桩基在打及平台基础工程. 监理单位按照GB50202
— 2002要求. 通知施工方整改.

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

江苏
启安.

- ①. 下午继续跟进32号地块及电缆桥架施工.
- ②. 12号地块组件安装施工.
- ③. 王三沟光伏场区混泥土浇筑施工.
- ④. 继续跟进光伏场区1#4#线架架施工.

其
它
事
项

安全无事故.

本日现场监理人员

2017年10月17日

记录人:

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):