

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 10 月 2 日

星期: 一

工程名称: ~~常州和光光伏产业园工程~~

天气: 多云

气温: 30-16

下三台光伏场区支架横梁检查。
王三台光伏场区桩基钻孔施工检查。
光伏场区桩基钢筋直径10, 不符合图纸设计要求
已下通知单要求施工单位必须更换, 更换后
经监理部查看后, 符合要求可进行了下道工序施工。
另外要求施工单位上报光伏场区支架横梁施工报告。

	施工单位	施工内容及进度
施工情况	江苏 苏 名 安	①、下三台光伏场区支架横梁施工。 ②、北台光伏场区因混凝土公司材料供应 施工。 ③、王三台光伏场区桩基钻孔施工。 ④、王三台光伏场区测量放线施工。

其它事项
 今天无事

本日现场监理人员:  

记录人:  

第五页
 总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):