

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 10 月 23 日

星期: —

工程名称: ~~新和光伏产业园发电项目~~

天气: 阴
气温: $-2^{\circ}\text{C} \sim 14^{\circ}\text{C}$

监
理
工
作
情
况

联合光伏园区新和光伏地块桩机钻孔检查。
总单位陈主任一到工地现场。
王三沟光伏园区灌注桩施工简报。C30灌注
桩一台。搅拌机一台。人数10人。管理人员2人。山地
冲沟外回填土。已通知施工单位禁止灌注桩施工
土桩。

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

江
苏
启
安

- ①、北台光伏园区台架安装施工。
- ②、王三沟光伏园区台架安装施工。
- ③、王三沟光伏园区灌注桩施工。
- ④、联合光伏园区桩机钻孔施工。

其
它
事
项

安全无事故。

本日现场监理人员

王三沟. 王三. 王三. 王三

记录人:

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):