

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 10 月 25 日

天气: 晴
气温: 20℃ - 21℃

星期: 三
工程名称: 朝阳和光光伏并网发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 北台子支架安装, 部分螺丝紧固处无弹垫, 已要求EPC单位进行整改. 2. 王三沟桩基基础浇筑, 发现部分桩基模具 未涂刷脱模剂. 3. 联合桩基打孔, 部分桩基成孔时孔位 偏差, 已通知EPC单位进行整改.		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
其 它 事 项	江 苏 亿 安	1. 北台子支架安装. 2. 下王家接线, 10kV集电线路立杆. 3. 王三沟桩基基础浇筑. 4. 联合桩基打孔.	
	本日现场监理人员	张清 王登堂 郭瑞卿	
	记录人: 张清	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	

第五版

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建