

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 10 月 26 日

星期: 五

工程名称: 刘阳和光伏并网发电项目

天气: 晴

气温: 10℃ - 20℃

监 理 工 作 情 况	1. 北台子支架安装, 发现较多生锈弹垫、支架, 安装过程中水平度不满足设计规范要求, 立柱安装时施工人员人为损坏桩基以及立柱. 2. 下三家桩基拉拔实验. <table border="0"> <tr> <td>设 计 值</td> <td>承载 (20.6 kN)</td> <td>实 测 值</td> <td>承载 (23.2 kN)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>抗拉 (19.4 kN)</td> <td></td> <td>抗拉 (20.5 kN)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>水平推力 (4.5 kN)</td> <td></td> <td>水平推力 (8.5 kN)</td> </tr> </table>		设 计 值	承载 (20.6 kN)	实 测 值	承载 (23.2 kN)		抗拉 (19.4 kN)		抗拉 (20.5 kN)		水平推力 (4.5 kN)		水平推力 (8.5 kN)
设 计 值	承载 (20.6 kN)	实 测 值	承载 (23.2 kN)											
	抗拉 (19.4 kN)		抗拉 (20.5 kN)											
	水平推力 (4.5 kN)		水平推力 (8.5 kN)											
施 工 情 况	施工单位 江 苏 启 安	施 工 内 容 及 进 度 1. 下三家 10 kV 汇集线路架线. 2. 下三家接线. 3. 北台子支架安装. 4. 联合桩基打孔. 5. 下三家桩基浇筑.												
其 它 事 项	安全无事故.													
本日现场监理人员: 张涛 王学浩 郭瑞翔 记录人: 张涛 总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):														

第五版

江苏省住房和城乡建设厅



由 扫描全能王 扫描创建